

Aufmaß 07/14/0001 Sanierung Grundschule Knüllwald

Angaben zum Aufmaß

Datum: 06.07.2014
 Kundennummer: 00016 Knüllwald
 Ansprechpartner: Lampe
 Telefon: 05685-1220 34593 Knüllwald
 Bemerkung:

Erstellt durch

Malermeister Mike Thiele
 Große Seite 10
 10178 Berlin

Tel:
 Fax:
 eMail:

1.1 - Vinyltapeten spaltbar restlos entfernt

TR 1

EG		193,860 m2
Klassenzimmer 1 - Wand 1	3,00 * 4,50	13,500 m2
Klassenzimmer 1 - Wand 2	0,71 * 4,50	3,195 m2
Klassenzimmer 1 - Wand 3	6,50 * 4,50	29,250 m2
Klassenzimmer 1 - abzgl. Fenster	- 1 * (2,50 * 3,00)	-7,500 m2
Klassenzimmer 1 - Wand 4	3,50 * 4,50	15,750 m2
Klassenzimmer 1 - Wand 5	7,00 * 4,50 Meter	31,500 m2
Werkraum - Wand 1	6,00 * 4,50	27,000 m2
Werkraum - Wand 2	6,50 * 4,50	29,250 m2
Werkraum - Wand 3	6,25 * 4,50	28,125 m2
Werkraum - abzgl. Fenster	- 1 * (3,50 * 3,00)	-10,500 m2
Werkraum - Wand 4	0,87 * 4,50	3,915 m2
Werkraum - Wand 5	4,75 * 4,50	21,375 m2
Werkraum - Wand 6 + 7	(1,00 * 4,50) * 2	9,000 m2
Summe TR 1		193,860 m2

Summe 1.1 - Vinyltapeten spaltbar restlos entfernt 193,860 m2

1.2 - Spachteln von Betonflächen 10 % der Fläche.

TR 1

EG		134,445 m2
Klassenzimmer 1 - Boden	(3,50 * 7,00) - ((0,50 * 0,50) / 2)	24,375 m2
Klassenzimmer 1 - Decke	(3,50 * 7,00) - ((0,50 * 0,50) / 2)	24,375 m2
Klassenzimmer 1 - Wand 1	3,00 * 4,50	13,500 m2
Klassenzimmer 1 - Wand 2	0,71 * 4,50	3,195 m2
Klassenzimmer 1 - Wand 3	6,50 * 4,50	29,250 m2
Klassenzimmer 1 - abzgl. Fenster	- 1 * (2,50 * 3,00)	-7,500 m2

Aufmaß 07/14/0001 Sanierung Grundschule Knüllwald

1.2 - Spachteln von Betonflächen 10 % der Fläche.

Klassenzimmer 1 - Wand 4	3,50 * 4,50	15,750 m2
Klassenzimmer 1 - Wand 5	7,00 * 4,50 Meter	31,500 m2
Summe TR 1		134,445 m2
Summe 1.2 - Spachteln von Betonflächen 10 % der Fläche.		134,445 m2

1.3 - Schlußbeschichtung m.flüssiger Rauhfaser farbe im Spritzverfahren.

TR 1		
EG		85,695 m2
Klassenzimmer 1 - Wand 1	3,00 * 4,50	13,500 m2
Klassenzimmer 1 - Wand 2	0,71 * 4,50	3,195 m2
Klassenzimmer 1 - Wand 3	6,50 * 4,50	29,250 m2
Klassenzimmer 1 - abzgl. Fenster - 1 * (2,50 * 3,00)		-7,500 m2
Klassenzimmer 1 - Wand 4	3,50 * 4,50	15,750 m2
Klassenzimmer 1 - Wand 5	7,00 * 4,50 Meter	31,500 m2
Summe TR 1		85,695 m2
Summe 1.3 - Schlußbeschichtung m.flüssiger Rauhfaser farbe im Spritzverfahren.		85,695 m2